

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 4021 - MUNICIPIO DE VILLA DEL CARMEN

Obra Nº	DETALLE	Unidades físicas	Previsto	Ejecutado
84	Canchas y vestuarios en Parque Luis		868.800	0
90	Construcción de Villa Hípica	60 m2 edificados	1.194.600	636.142
136	Cordón cuneta y badenes		4.093.508	0
141	Parapetos en camino Los Paraguayos		1.066.018	0
276	Obra de Alumbrado Público	4 luminarias de 1.000 w y 8 de 400 w.	474.583	258.268
136	Consolidación Mevir I y II	4.160 mts. de cordones, 232 m2 de badenes, 7.092 m2 de veredas y 10.500 m2 de calles	0	12.529.331
181	Circuitos Aeróbicos en Parque Davant	Construcción de circuito con 4 estaciones de aparatos	0	357.261
			7.697.508	13.781.002

Nota: Las obras sin previsión para el año 2012 pero numeradas, corresponden a las obras incluidas en la Modificación Presupuestal 2012 - 2015 aprobada por la Junta Departamental en el Decreto Nº 2220 del 03/08/2012 y promulgado por la Intendencia Departamental el 03/01/2013 mediante la Res. Nº 93/2013.-

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 4011 - MUNICIPIO DE SARANDÍ DEL YÍ

Obra Nº	DETALLE	Unidades físicas	Previsto	Ejecutado
80	Construcción de gimnasio	1.169 M2	4.344.000	8.553.592
87	Muro y oficina en Cementerio		651.600	0
88	Remodelación Museo Sociedad Española		977.400	0
89	Parque Elías Regules		760.200	0
135	Construcción de badenes		1.381.559	0
142	Cordón Cuneta en Sarandí del Yí		3.624.460	0
271	Obra de alumbrado público		711.872	0
81	Salón Multiuso en Villa Hípica	140 m2. edificados	0	2.563.703
126	Remodelación Avenida Petrini	1.000 Mts. de avenida y cantero central	0	27.764.875
309	Mantenimiento y reforma en Jardín Nº 90		0	132.343
	Iluminación en Estadio Juan R. Carrasco	8 luminarias de 1.000 w.	0	166.020
			12.451.091	39.180.533

Nota: Las obras sin previsión para el año 2012 pero numeradas, corresponden a las obras incluidas en la Modificación Presupuestal 2012 - 2015 aprobada por la Junta Departamental en el Decreto Nº 2220 del 03/08/2012 y promulgado por la Intendencia Departamental el 03/01/2013 mediante la Res. Nº 93/2013.-

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2040 - ALUMBRADO PÚBLICO

Obra Nº	DETALLE	Unidades físicas	Previsto	Ejecutado
253	Obra de Alumbrado en Cerro Chato		1.898.329	0
254	Obra de Alumbrado en Centenario	10 luminarias en Parador	711.872	94.662
255	Obra de Alumbrado en Camino Calleri	23 luminarias de 250 w. - 1.100 mts.	379.666	114.703
256	Obra de Alumbrado en Alcides Burguez	20 luminarias de 150 w. - 750 mts.	332.207	438.668
257	Alumbrado en Nuevas Zonas Urbanizadas	30 luminarias de 150 w. - 500 mts.	237.291	239.858
260	Recambio de luminarias de Mercurio	81 luminarias de 150 w. - 1.000 mts.	0	773.556
282	Iluminación cancha en Carlos Reyles	24 luminarias de 1.000 w.	0	265.963
283	Iluminación cancha infantil en Carlos Reyles	20 luminarias de 400 w.	0	132.594
284	Cancha Fútbol Infantil en Villa Guadalupe	16 luminarias de 400 w.	0	38.915
	Iluminación calle Sábado Scaffo	12 luminarias de 250 w.	0	68.653
	Iluminación cancha de Puente Nuevo	16 luminarias de 400 w.	0	100.514
	Iluminación Estadio Landoni	12 luminarias de 1.000 w.	0	127.511
	Iluminación otras Canchas Deportivas	24 luminarias de 1.000 w.	0	130.962
			3.559.365	2.526.559

Nota: Las obras sin previsión para el año 2012 pero numeradas, corresponden a las obras incluidas en la Modificación Presupuestal 2012 - 2015 aprobada por la Junta Departamental en el Decreto Nº 2220 del 03/08/2012 y promulgado por la Intendencia Departamental el 03/01/2013 mediante la Res. Nº 93/2013.-

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2030 - VIALIDAD RURAL

Obra Nº	DETALLE	Unidades físicas	Previsto	Ejecutado
201	Mantenimiento Extraordinario		4.427.177	0
202	Mantenimiento Extraordinario		6.939.190	0
203	Tratamiento asfáltico en Camineria Rural	5 kms. de tratamiento y 12,5 kms. de recargo	17.278.082	9.754.059
204	Señalización vertical		466.019	0
209	Mantenimiento Ordinario en Durazno	332,7 kms.	1.239.676	2.336.940
210	Mantenimiento Ordinario en Blanquillo	268,1 kms.	634.018	1.746.508
211	Mantenimiento Ordinario en Carlos Reyles	167,8 kms.	849.832	1.415.159
212	Mantenimiento Ordinario en Cerro Chato	93,8 kms.	254.144	1.167.390
213	Mantenimiento Ordinario en La Paloma	308 kms.	749.049	1.980.320
214	Mantenimiento Ordinario en San Jorge	227,2 kms.	802.554	1.431.454
215	Mantenimiento Ordinario en Sarandí del Yí	107,6 kms.	532.359	1.216.283
216	Mantenimiento Ordinario en V. del Carmen	402,5 kms.	1.230.580	2.190.334
217	Mantenimiento Ordinario		1.239.676	0
218	Mantenimiento Ordinario		634.018	0
219	Mantenimiento Ordinario		849.832	0
220	Mantenimiento Ordinario		254.144	0
221	Mantenimiento Ordinario		749.049	0
222	Mantenimiento Ordinario		802.554	0
223	Mantenimiento Ordinario		532.164	0
224	Mantenimiento Ordinario		1.230.580	0
225	Obras de Artes Mayores		3.455.616	0
205	Alcantarilla y terraplen en Aº Sarandí	100 m2 de alcantarilla	0	221.580
235	Suministro de Piedra para T.B.	1.800 m3 de piedra	0	1.976.400
			45.150.311	25.436.427

Nota: Las obras sin previsión para el año 2012 pero numeradas, corresponden a las obras incluidas en la Modificación Presupuestal 2012 - 2015 aprobada por la Junta Departamental en el Decreto Nº 2220 del 03/08/2012 y promulgado por la Intendencia Departamental el 03/01/2013 mediante la Res. Nº 93/2013.-

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2020 - VIALIDAD URBANA

Obra Nº	DETALLE	Unidades físicas	Previsto	Ejecutado
128	Tramo III de Avenida de Circunvalación		12.663.856	0
133	Esquina Zorrilla y Circunvalación	130 m2 de baldosas	382.485	120.048
135	Construcción de Doble Vía en Centenario		4.034.379	66.438
139	Cordón Cuneta y Badenes en Cerro Chato	1.080 mts. de cordón cuneta y 1.225 m2 de badenes	3.916.548	4.063.244
110	Cordón Cuneta y Badenes en La Higuera	1400 mts. de cordón cuneta	0	884.678
114	Paseo de la Vía en Ciudad de Durazno	Excavación y retiro	0	733.822
115	Carpeta Asfáltica en Ciudad de Durazno		0	104.038
116	Señalización en Avda. Sábado Scaffo		0	30.134
119	Flechado de calles en Ciudad de Durazno	105 señales, 214 m2 de pintura de cebras y 211 unidades de tachas reflectivas	0	1.279.851
132	Colocación de Señalización en Zona Este	106 carteles	0	648.035
175	Construcción de Aletas de Tiburón		0	1.359.604
			20.997.268	9.289.892

Nota: Las obras sin previsión para el año 2012 pero numeradas, corresponden a las obras incluidas en la Modificación Presupuestal 2012 - 2015 aprobada por la Junta Departamental en el Decreto Nº 2220 del 03/08/2012 y promulgado por la Intendencia Departamental el 03/01/2013 mediante la Res. Nº 93/2013.-

ESTADO Nº 1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Expresado en pesos uruguayos

PROGRAMA 2010 - ARQUITECTURA

Obra Nº	DETALLE	Unidades físicas	Previsto	Ejecutado
2	Cementerio de Durazno (1ª y 2ª etapa)	216 nichos	2.052.540	4.052.606
12	Gimnasio en Carlos Reyles	1.169 m2	3.040.800	9.493.729
17	Gimnasio del BUEM		5.212.800	0
18	Vestuarios en Ex Cancha de Policial	50% de 100 m2 edificados	814.500	1.709.961
19	Cerramiento Campus Municipal	70% de 600 mts. lineales	1.086.000	743.320
20	Centro Rehabilitación de Adictos		217.200	0
21	Plaza Artigas		1.737.600	0
22	Plaza Sainz	Compra de aparatos y luminarias	651.600	228.804
23	Teatro Español		16.290.000	1.103.555
24	Muro y Acceso en La Paloma		162.900	0
25	Gimnasio de Blanquillo		3.258.000	0
26	Remodelación Camping de Blanquillo		380.100	0
27	Cerramiento Quincho en C. Reyles	67 m2 de cerramiento	434.400	146.320
28	Parquización Avda. Oribe de C. Chato		108.600	0
29	Gimnasio de Centenario		3.258.000	1.020
30	Local y Biblioteca en San Jorge		543.000	0
1	Gimnasio Barrio Las Higueras	1.169 m2	0	5.538.528
4	Cerramiento Piscina de Durazno		0	1.091.029
6	Muro y cobertizo en Corralón Municipal	940 m2 de tinglado	0	1.537.785
9	Monumento a Los Charrúas		0	54.549
11	Equipamiento urbano Parque de Blanquillo	Juegos de madera	0	697.386
13	Gradas para cancha en Carlos Reyles	30 mts. lineales	0	399.000
15	Plaza de comidas y baños Camping de Centenario	125 m2 edificados	0	1.374.551
16	Nichos en Cementerio de San Jorge	12 nichos	0	324.305
300	Recambio techo de Abastecimiento	200 m2 de techo	0	314.348
301	Construcción Bike y Skate Park en Campus	30% de 640 m2 pavimentados	0	641.461
303	Centro Control Vehicular Computarizado	294 m2	0	768.109
307	Mantenimiento y Reformas Escuela Nº 34		0	12.397
308	Mantenimiento y Reformas Escuela Nº 42		0	90.510
			39.248.040	30.323.273

Nota: Las obras sin previsión para el año 2012 pero numeradas, corresponden a las obras incluidas en la Modificación Presupuestal 2012 - 2015 aprobada por la Junta Departamental en el Decreto Nº 2220 del 03/08/2012 y promulgado por la Intendencia Departamental el 03/01/2013 mediante la Res. Nº 93/2013.-